

Дефектная ведомость

наличия кустарников в полосе постоянного отвода сети дорог по контракту № 10-С от 01.06.2017г. подблок № 10/4

Среднеуральское ДРСУ

№	Наименование автомобильной дороги	Адрес		Длина участка, м	Ширина, м		Площадь, м ²			Примечание
		с км +	по км+		лево	право	лево	право	итого	
1	р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово	8+000	9+000	1000	5	5	5 000	5 000	10 000	
	ИТОГО:								10 000	
2	с.Некрасово - д.Бубнова	0+000	4+900	4900	1	1	4 900	4 900	9 800	
	ИТОГО:								9 800	
3	р.п.Белоярский - г.Асбест	14+900	15+500	600	5	5	3 000	3 000	6 000	
		16+000	16+600	600	5	5	3 000	3 000	6 000	
		17+400	18+200	800	3	3	2 400	2 400	4 800	
		21+500	22+000	500	2	2	1 000	1 000	2 000	
	ИТОГО:								18 800	
4	г.Асбест - р.п.Мальшева	0+000	3+500	3500	3	3	10 500	10 500	21 000	
	ИТОГО:								21 000	
5	Подъезд к п.Режик от км 9+950 а/д "р.п.Белоярский - г.Асбест"	3+500	5+034	1534	5	5	7 670	7 670	15 340	
	ИТОГО:								15 340	
6	р.п.Белоярский - п.Белореченский - с.Кочневское	10+700	12+100	1400	10	10	14 000	14 000	28 000	
	ИТОГО:								28 000	
7	с.Малобрусаянское - д.Гусева	3+000	3+670	670	2	2	1 340	1 340	2 680	
	ИТОГО:								2 680	
ВСЕГО по контракту:									105 620	