

Дефектная ведомость

наличия кустарников в полосе постоянного отвода сети дорог по контракту № 10-С от 01.06.2017г. подблок № 10/2

Среднеуральское ДРСУ

№	Наименование автомобильной дороги	Адрес		Длина участка, м	Ширина, м		Площадь, м2			Примечание
		с км +	по км+		лево	право	лево	право	итого	
1	Подъезд к оз.Песчаное от км 17+750 а/д "г.Екатеринбург - г.Первоуральск"	0+000	2+900	2900	1,4	0	4 060	0	4 060	
		0+150	1+070	920	0	1,1	0	1 012	1 012	
		ИТОГО:								5 072
2	п.Северка - п.Палкино	0+250	6+475	6225	0	2	0	12 450	12 450	
		0+000	6+475	6475	2	0	12 950	0	12 950	
		ИТОГО:								25 400
3	г.Первоуральск - п.Пильный	0+400	1+800	1400	0	1,3	0	1 820	1 820	
		0+400	5+300	4900	1,3	0	6 370	0	6 370	
		2+200	5+300	3100	0	1,3	0	4 030	4 030	
		6+020	7+400	1380	0	1,3	0	1 794	1 794	
		6+020	7+780	1760	1,3	0	2 288	0	2 288	
		ИТОГО:								16 302
4	Подъезд к жд ст.Хрустальная от км 334+090 а/д "г.Пермь - г.Екатеринбург"	0+000	0+950	950	1,2	0	1 140	0	1 140	
		0+000	1+300	1300	0	1,4	0	1 820	1 820	
		2+380	2+500	120	1,4	1,4	168	168	336	
		2+980	4+030	1050	1,4	1,4	1 470	1 470	2 940	
		ИТОГО:								6 236
ВСЕГО по контракту:									53 010	